



Aanpak van projecten



Offerte

Ieder project en iedere situatie is anders. Het is dan ook logisch dat er geen vaste werkwijze is bij het verhelpen van vochtproblematiek. Wat we wel standaard hanteren is de volgende werkwijze:

1e fase: inspectie en analyse

Hierbij wordt gekeken waar de lekkage vandaan komt en welke oplossingen er nodig zijn. Waar het beste te injecteren in de constructie. Welke eigenschappen heeft het injectiemateriaal nodig voor een duurzame oplossing. Visueel kunnen we niet altijd alles bepalen. Meten en proefboringen helpen ons dan om alles inzichtelijk te krijgen.

2e fase: voorbereiding

Met de klant worden de omstandigheden, planning en andere wensen besproken. U wordt verzocht ons te informeren over niet zichtbare leidingen in de te injecteren zone's. Bij onvoldoende of geen informatie zijn wij niet aansprakelijk wanneer leidingen worden aangeboord. Bevindingen worden met het uitvoerende team doorgesproken zodat alles duidelijk is. De inspecteur blijft betrokken en zorgt voor een passende uitvoering.

3e fase: uitvoering

Boorpatronen worden uitgezet, injectiepijps geplaatst en de pomp en het materiaal worden klaargemaakt. Er kan geïnjecteerd worden.

Enkele voorbeelden van injectie







Scheur-injectie



Constructieve verlijming



Achterwand-injectie



Naam: _____

Telefoon: _____ E-mail: _____

Straat: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Oplissing: _____

Verwachte kosten:			
Ploegdagen (ploeg met pompen etc.)		€ 1.500,00 p/dag	€
Injectiegel		€ 10,00 p/kg	€
Injectiehars		€ 32,50 p/kg	€
Injectiepackers		€ 3,00 p/st	€
Klein materiaal		€ 75,00 p/st	€
		€	€
		€	€
Totaal excl. btw			€
Totaal incl. btw (particulier)			€

Maximale kosten:			
Totaal excl. btw			€
Totaal incl. btw (particulier)			€

Water is aanwezig	ja / nee	meenemen:
Stroom is aanwezig	ja / nee	meenemen:
Toegankelijkheid	geen benodigheden / meenemen:	

naam _____ datum _____ handtekening _____

Akkoord klant: dhr./mw. _____ - -20_____

Algemene voorwaarden zijn van toepassing mits wij op verzoek of via de website te downloaden. Eventuele onvoorzien reparaties zijn niet opgenomen in de prijs. Wel zullen deze voor uitvoering met u worden besproken als deze aan de orde zijn. Schade door bouwkundige gebreken is niet voor onze rekening.